ARBEITSAUFTRAG

Leitungsverlängerung 230 V für Baustromverteiler

Nr. AA-E-02

AUFTRAGSDATEN

AUFTRAGGEBER (KUNDE)	AUFTRAGSDATUM
Name	TT.MM.JJJJ
AUFTRAGNEHMER	**FERTIGSTELLUNGSTERMIN**
Name	TT.MM.JJJJ
EINSATZORT	**AUSFÜHRUNGSORT**
Baustelle, Anschluss an Baustromverteiler	Werkstatt

LEISTUNGSBESCHREIBUNG

Herstellung einer anschlussfertigen Verlängerungsleitung für den Betrieb am Baustromverteiler, einschließlich Prüfung und Dokumentation.

Nennspannung	230 V AC
Belastbarkeit	16 A (ca. 3,7 kW)
Länge	0,5 m
Anschlussteile	Schutzkontaktstecker und Schutzkontaktkupplung
Umgebungsbedingungen	mittlere mechanische Beanspruchung, ölbeständig
Leitungstyp	vom Auftragnehmer nach den Vorgaben auszuwählen
Prüfung	nach DIN EN 50678 (VDE 0701)

LIEFERUMFANG

- ☐ Verlängerungsleitung, montiert und geprüft
- ☐ Prüfprotokoll mit Messwerten
- ☐ Stückliste deutsch / englisch
- ☐ Werkzeugliste deutsch / englisch

HINWEISE ZUR AUSFÜHRUNG

1. Sicherheitsbestimmungen einhalten. Arbeiten nur im spannungsfreien Zustand.
2. Werkzeuge bestimmungsgemäß verwenden.
3. Montageanleitung des Herstellers von Stecker und Kupplung beachten.
4. Ordnung und Sauberkeit am Arbeitsplatz, Hygienevorschriften beachten.

Unfallverhütung: Besondere Vorsicht beim Umgang mit Schneidwerkzeugen.

AUFTRAGSERTEILUNG UND ABNAHME

	AUFTRAGGEBER	AUFTRAGNEHMER
Auftrag erteilt		
Auftrag fertiggestellt		

BEMERKUNGEN